

IDENTIFICAÇÃO – AUGUSTO CORRÊA/PA

TERMO DE COMPROMISSO: PAC 0210/08.

OBJETO: Sistema de Abastecimento de Água.

VIGÊNCIA: 31Dez2008 a 01Mar2013.

VALOR: R\$ 1.550.000,00 + R\$ 81.578,95 de
contrapartida = Total R\$ 1.631.578,95.

OBJETO

Implantação de Sistema de Abastecimento de Água no município de Augusto Corrêa- PA.

REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS

1ª parcela, R\$ 310.000,00, em 02/09/2009

2ª parcela, R\$ 620.000,00, em 20/01/2010

TOTAL = R\$ 930.000,00 - 60% do previsto.

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES - TCU

Fiscalização do município deficiente para o acompanhamento da execução da objeto.

Adiantamento de pagamentos por serviço não executado.

Execução física 20%, pagamento 60%.
Ocorrência em 2011.

PROVIDENCIAS FUNASA

Realizadas fiscalizações mensais pela FUNASA.

Aprovada a alteração das unidades de reservação.

Suspensão de pagamento de novas parcelas, conforme solicitado pelo TCU.

SITUAÇÃO ATUAL

Obra em andamento NORMAL, com percentual de execução de 60,9%, compatível com os recursos liberados. O município apresentou a Prestação de Contas referente à 1ª parcela.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO









PROPOSTA DE SOLUÇÃO

Tendo em vista que hoje, a obra se encontra em andamento NORMAL, com **percentual de execução de 60,9%, compatível com os recursos liberados.**

Propomos a retomada dos repasses referentes ao TC/PAC, afim de propiciar a conclusão do empreendimento.